

आ.व. ०७२।०७३ मा संचालन हुने योजनाहरूको मिति २०७३।२।३२ गतेसम्म भएको संभौताको विवरण

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संझौता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति		कैफियत
								भौतिक	वित्तिय	
१	जिल्ला विकास समिति अनुदान									
१	सागरनाथ जोड्ने सडक अन्तर्गत अमुवा खोला र बसनिया खोलामा स्लाब कलभर्ट निर्माण-२ वटा	५५१,८७७।५६	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०			
२	जनज्योती क्याम्पस लालबन्दीको पूर्वाधार सुधार	५६०,०००।००	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७३।२।२४	०७३।२।२५	०७३।३।२०			
३	ईश्वरपुर क्याम्पसको पूर्वाधार सुधार	५७१,६८७।६३	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०			
४	भक्तिपुर खड्का टोलबाट भक्तिपुर चोक जाने बाटोमा कलभर्ट निर्माण	५५०,०७२।४०	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०			
५	बाउनीसिर र भार्लेनी सिद्धेश्वर खानेपानीको इन्टेक निर्माण तथा पाईप विस्तार	५५७,४९२।४५	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७३।२।२३	०७३।२।२४	०७३।३।२०			
६	नारायण खोला वडा नं. १, २, ३, ४ र ५ मा नदी नियन्त्रण	५५१,२७७।७२	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०			
७	कविलासी रामजानकी मन्दिरको अधुरो भवन निर्माण	३३३,०३८।५५	०७।१।१।३०	३००,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०			
८	हेमपुर ८ को सामुदायिक भवन	२२०,४१९।४५	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७३।२।२४	०७३।२।२५	०७३।३।२०			
९	पिडारी ढावटोल गढीमाई सडक मर्मत	१६६,३३९।२०	०७।१।१।३०	१५०,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०			
१०	जानकीनगर हेमपुर सडक मर्मत	१६५,९०९।३७	०७।१।१।३०	१५०,०००।००	०७३।२।२६	०७३।२।२७	०७३।३।२०			
११	सुखेपोखरी बस पार्क शौचालय निर्माण	१६५,८०८।३४	०७।१।१।३०	१५०,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०			
१२	नेत्रगंज २ लालबहादुर खड्काको घर हुदै हरिपुर मुसहरी जाने सडक मर्मत	१६६,३८२।७५	०७।१।१।३०	१५०,०००।००	०७३।२।२३	०७३।२।२४	०७३।३।२०			
१३	अत्रौली रामपुकारको घर नजिक अधुरो कलभर्ट निर्माण	२२०,३५७।१७	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०			
१४	किसनपुर शिव मन्दिर अधुरो भवन निर्माण	२२०,१०५।४९	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७३।२।२८	०७३।२।२९	०७३।३।२०			
१५	सासापुर राम बहादुर पुलामी नि.मा.वि.को कम्पाउण्डवाल निर्माण	२२०,३०५।४२	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७३।२।२६	०७३।२।२७	०७३।३।२०			

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
१६	घुर्कोली ९ पत्थरकोट सडक मर्मत	२२२,८८६।९४	०७।१।१३०	२००,०००।००	०७।३।२०७	०७।३।२०८	०७।३।३२०		
१७	फरहदवा उ.मा.वि. शौचालय निर्माण	१६५,८०८।३४	०७।१।१३०	१५०,०००।००	०७।३।२०७	०७।३।२०८	०७।३।३२०		
१८	नवलपुर पार्क निर्माण	२२०,८९९।००	०७।१।१३०	२००,०००।००	०७।३।२०५	०७।३।२०६	०७।३।३२०		
१९	किसनपुर दलित टोल धर्मशाला	११०,१५५।७९	०७।१।१३०	१००,०००।००	०७।३।२३१	०७।३।२३२	०७।३।३२०		
२०	हरिपुर २ सडक बचाउ नदी नियन्त्रण	२७८,२०८।२९	०७।१।१३०	२५०,०००।००	०७।३।२३२	०७।३।३११	०७।३।३२०		
२१	ब्रम्हकुमारी राजयोग बरहथवाको भवन निर्माण	६१४,१०१।८६	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२३	०७।३।२२४	०७।३।३२०		
२२	भूमी अधिकार मञ्च दुंग्रेखोलाको छत ढलान	५५०,१४८।८४	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२८	०७।३।२२९	०७।३।३२०		
२३	कर्मैया १ बजारमा सामुदायिक भवन निर्माण	५५०,३१५।९६	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२३	०७।३।२२४	०७।३।३२०		
२४	बाग्मती युवा क्लबको भवन मर्मत तथा कम्पाउण्डवाल निर्माण	५५२,४७८।०३	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२७	०७।३।२२८	०७।३।३२०		
२५	सुन्दुरपुर चुहर्वा वडा नं. ८ को अधुरो नाला निर्माण	५५१,३६८।०६	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२३	०७।३।२२४	०७।३।३२०		
२६	धनगढामा कृषि बजारको सेड निर्माण	५५१,०८९।६४	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२६	०७।३।२२७	०७।३।३२०		
२७	बग्दह गा.वि.स.को बर्थिंग सेन्टरको भवन मर्मत तथा उपकरण खरीद	५५३,८२९।१५	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२३	०७।३।२२४	०७।३।३२०		
२८	सेखौना गा.वि.स.को धोविनियामा बर्थिंग सेन्टर भवन मर्मत तथा उपकरण खरीद	५५०,०२२।७२	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३१	०७।३।२३२	०७।३।३२०		
२९	सार्वजनिक प्राथमिक वि. रामवन ७ को भौतिक पूर्वाधार सुधार	५५०,१८९।९८	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२६	०७।३।२२७	०७।३।३२०		
३०	सुदामा १ को अधुरो धर्मशाला निर्माण	५५२,६४५।७१	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३१	०७।३।२३२	०७।३।३२०		
३१	धनकौल पश्चिम ८ मा धर्मशाला निर्माण	५५०,६१२।१३	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३२	०७।३।३११	०७।३।३२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
३२	भगवतीपुर ४ को प्रा.वि.को भौतिक पूर्वाधार सुधार	५५०,०९१।५४	०७।११।३०	५००,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३१	०७।३।३।२०		
३३	मलंगवा सानववा बाडर (हनुमान चाक र कृष्णामतीबाट जाने बाटोमा) हयूम पार्इप कलभर्ट निर्माण	६६०,४३०।७५	०७।१।१।३०	६००,०००।००	०७।३।२।२५	०७।३।२।२६	०७।३।३।२०		
३४	जिल्ला आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्रको लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यक्रम	२००,०००।००	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७।३।२।२०	०७।३।२।२१	०७।३।३।२०		
३५	सूर्योदय नि.मा.वि. बरहथवा ६ को भौतिक पूर्वाधार सुधार	२२०,०७६।४७	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७।३।२।३२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
३६	लालबन्दी न.पा. १० जोर खोल्सी (नारायण उमावि) को तटबन्ध	२२०,५०५।०९	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७।३।२।३१	०७।३।२।३२	०७।३।३।२०		
३७	दुल्वा ७ को अधुरो धर्मशाला निर्माण	२२०,८८४।५०	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७।३।२।३२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
३८	खेहरू चैधराईन प्रा.वि. हरिपूर्वा ४ को पूर्वाधार सुधार	१३७,५७४।४५	०७।१।१।३०	१२५,०००।००	०७।३।२।३१	०७।३।२।३२	०७।३।३।२०		
३९	नेत्रगंज १ इन्द्र बहादुर श्रेष्ठको घरदेखि तारा चन्द्रको घरसम्म ग्रामेल	१६६,३९२।७५	०७।१।१।३०	१५०,०००।००	०७।३।२।२३	०७।३।२।२४	०७।३।३।२०		
४०	मुसैली स्कूलदेखि मलंगवा आउने नया बाटो निर्माण	१६६,२९१।८७	०७।१।१।३०	१५०,०००।००	०७।३।२।२७	०७।३।२।२८	०७।३।३।२०		
जम्मा				१३,४२५,०००।००					
२	स्थानीय यातायात पुर्वाधार क्षेत्रगत कार्यक्रम								
१	साविक लालबन्दी ३ हुदै परवानीपुर वडा नं. १ सतभैया जोड्ने सडक निर्माण	५६४,८३८।९५	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।२६	०७।३।२।२७	०७।३।३।२०		
२	धनकौल महादेव मठदेखि डुमरिया हुदै सुकनाहासम्म सडक	५५४,९९९।१३	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३१	०७।३।३।२०		
३	पसा कविलासी टोल हुदै जिगडवा वडा नं. ३ देखि पूर्व संग्रामपुर जाने पथरा बाटो	५३८,८९५।८०	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।३२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
४	डाबरी बजारदेखि पाकरगाछी हुदै तेतरी गाछी पटौनको पुलसम्म	५५२,१७२।२०	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।२८	०७।३।२।२९	०७।३।३।२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
५	लक्ष्मीपुर २ देखि ६ जोड्ने कलभर्ट	५५१,५७४।६९	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३२	०७।३।३१	०७।३।३२०		
६	भेल्ली वडा नं. २ को महारानी स्थान हुदै त्रिभुवननगर जानेसम्म ग्राभेल तथा ह्यूम पाईप जडान	५५०,८५४।८८	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३२	०७।३।३१	०७।३।३२०		
७	हेमपुर सरलामाई हुदै पिपरियासम्मको बाटो	५५३,२८४।१६	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२३	०७।३।२२४	०७।३।३२०		
८	पकडीगोटदेखि बाराउद्यौरणसम्म सडक मर्मत तथा ग्राभेल	५५४,७२१।८०	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३१	०७।३।२३२	०७।३।३२०		
९	श्रीपुर गाविस हुदै मुर्तिया ६,७,८ हुदै बरहथवा जाने कृषी सडक	५५०,८७४।१२	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२६	०७।३।२२७	०७।३।३२०		
१०	पडरियादेखि सुन्दुरपुर बजारसम्मको सडक	५५०,६०७।३८	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२१	०७।३।२२२	०७।३।३२०		
११	सुखचैना हाईस्कूलदेखि लक्ष्मीपुर हुदै हुलाकी सडकसम्म सडक ग्राभेल	५५१,३६५।७८	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२६	०७।३।२२७	०७।३।३२०		
१२	बगदह ४ को जियालाल महतोको घरदेखि रामवन ९ हुदै सेखौना १,२,३ सेखौना टोलसम्म ग्राभेल	५५७,६३३।३३	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२४	०७।३।२२५	०७।३।३२०		
१३	हजरिया २ मा कलभर्ट तथा सुन्दुरपुर चुहर्वा १ सम्मको बाटो ग्राभेल	५५१,३४८।१५	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३०	०७।३।२३१	०७।३।३२०		
१४	हरकठवा १ देखि ६ हुदै महिनाथपुर १ सम्म सडक ग्राभेल	५५२,८४४।६३	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३२	०७।३।३१	०७।३।३२०		
१५	गडहिया १ देखि धोवियापुल रामनगर बहुअर्वासम्म सडक मर्मत	५५४,८३९।४४	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२३०	०७।३।२३१	०७।३।३२०		
१६	छतौना नया बजार हे.पो. देखि जय हथिऔलसम्म सडक ग्राभेल	५५१,७४८।२९	०७।१।१३०	५००,०००।००	०७।३।२२५	०७।३।२२६	०७।३।३२०		
जम्मा				८,०००,०००।००					
३	ग्रामीण स्वानेपानी तथा सरसफाई कार्यक्रम								
१	लालबन्दी न.पा. ७ मा ईनार निर्माण	१६५,६५५।५४	०७।१।१३०	१५०,०००।००	०७।३।२२५	०७।३।२२६	०७।३।३२०		
२	कालिन्जोरमा पाईप विस्तार	१६६,०६४।८०	०७।१।१३०	१५०,०००।००	०७।३।२२४	०७।३।२२५	०७।३।३२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
३	गौरीशंकर न श्रीनगर टोलमा ईनार निर्माण	१६७,१९२।७७	०७।१।१३०	१५०,०००।००	०७।३।२३२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
४	नेत्रगंज ४, ६, ७ मा समर सेट पम्प जडान	२२४,१७९।९४	०७।१।१३०	२००,०००।००	०७।३।२।२५	०७।३।२।२६	०७।३।३।२०		
५	महादेव जनाता उ.मा.वि. हरिवन ओम शान्ती भवनमा समरसेट पम्प जडान	९३,७१३।३२	०७।१।१३०	८५,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
६	सासापुरमा ईनार निर्माण	२०४,११४।८१	०७।१।१३०	१८०,०००।००	०७।३।२।२५	०७।३।२।२६	०७।३।३।२०		
७	राजघाटमा ईनार निर्माण	२४८,४६०।०८	०७।१।१३०	२२५,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३।१	०७।३।३।२०		
८	शंकरपुरमा ईनार निर्माण	२४८,४६०।०८	०७।१।१३०	२२५,०००।००	०७।३।२।२७	०७।३।२।२८	०७।३।३।२०		
	जम्मा			१,३६५,०००।००					
४	साना सिंचाई तथा नदी नियन्त्रण कार्यक्रम								
१	ईश्वरपुर राईटरखोर लकरिया अगुवा खोला पैनी मर्मत	२७९,३००।००	०७।१।१३०	२५०,०००।००	०७।३।२।२६	०७।३।२।२७	०७।३।३।२०		
२	पत्थरकोट सिंचाई प्रणाली मर्मत संभार	२७५,७८१।१४	०७।१।१३०	२५०,०००।००	०७।३।२।२७	०७।३।२।२८	०७।३।३।२०		
३	चन्द्रनगर मोरवा नाखा सिंचाई मर्मत	३३६,१५७।५०	०७।१।१३०	३००,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३।१	०७।३।३।२०		
४	संग्रामपुर जिगड्वा उत्तर सिंचाई कुलो निर्माण	२२१,१८५।००	०७।१।१३०	२००,०००।००	०७।३।२।२५	०७।३।२।२६	०७।३।३।२०		
५	जटाघाट नहर विस्तार तथा मर्मत	२२३,३०९।८४	०७।१।१३०	२००,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
६	सेखौना बग्दह नहरको ब्रान्चबाट रामबन रोहुवा जाने कुलो मर्मत	४९५,५१३।९४	०७।१।१३०	४५०,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
७	लौकठ वडा नं. ५ पर्ने कृषी कुलो मर्मत	३३४,८७५।००	०७।१।१३०	३००,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
८	लौकठ ६ र ७ को सिंचाई पूर्वाधार सुधार	२२२,३००।००	०७।१।१३०	२००,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
	जम्मा			२,१५०,०००।००					

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञौता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
५. विधुत रोयल्टी कार्यक्रम									
१	विधुतीकरण								
१	नारायणखोला गाविसमा विधुतीकरण	१,५३२,४७१।००	०७।११।३०	१,५००,०००।००	०७।३।२।२७	०७।३।२।२८	०७।३।३।२०		
२	छोटौल गाविसमा विधुतीकरण	९७५,४५४।८०	०७।१।१।३०	७५०,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३१	०७।३।३।२०		
३	हरकठवा गाविसमा विधुतीकरण	७८४,०४१।१३	०७।१।१।३०	७५०,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३१	०७।३।३।२०		
	जम्मा			३,०००,०००।००					
२	प्रकोप व्यवस्थापन विशेष कोषबाट नदी नियन्त्रण कार्यक्रम								
१	फुलजोरखोला नियन्त्रण रानीगंज १	३८५,२७०।७५	०७।१।१।३०	३५०,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३१	०७।३।३।२०		
२	कालिन्जोरखोला नियन्त्रण रानीगंज ७	३८६,९९६।९३	०७।१।१।३०	३५०,०००।००	०७।३।२।२५	०७।३।२।२६	०७।३।३।२०		
३	कालिन्जोरखोला नियन्त्रण परवानीपुर ३ स्कुल माथि	३३०,६९४।८०	०७।१।१।३०	३००,०००।००	०७।३।२।२८	०७।३।२।२९	०७।३।३।२०		
४	ढाग्राखोला नियन्त्रण सिरसिया वरहथवा	२२४,७४१।६०	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७।३।२।३०	०७।३।२।३१	०७।३।३।२०		
५	चिताइन मन्दिर वचाउ	२२०,५०६।९५	०७।१।१।३०	२००,०००।००	०७।३।२।३२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
६	चापिनीखोला नियन्त्रण साविक घुर्कोली १ हाल हरिवन ५	३३२,६६२।२९	०७।१।१।३०	३००,०००।००	०७।३।२।२६	०७।३।२।२७	०७।३।३।२०		
७	हरिवन खोला नियन्त्रण हरिवन ८	११०,०८९।७०	०७।१।१।३०	१००,०००।००	०७।३।२।२८	०७।३।२।२९	०७।३।३।२०		
८	भिमवाध संरक्षण अगर्वा सलेमपुर	११०,१५५।५०	०७।१।१।३०	१००,०००।००	०७।३।२।२६	०७।३।२।२७	०७।३।३।२०		
९	कर्मैया १ नैकापखोला नियन्त्रण अधिकारी घरमाथि	५५२,६७१।१४	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।२७	०७।३।२।२८	०७।३।३।२०		
१०	शंकरपुर १ तेजपुर सोतीखोला नियन्त्रण	५५१,७६२।३३	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।३२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
११	अधवाराखोला नियन्त्रण नोकैल्वा चन्द्रनगर	३९०,७४३।८८	०७।१।१३०	३५०,०००।००	०७।३।२३२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
१२	जटा बांध निर्माण हरिपूर्वा ६	३८८,५७६।७३	०७।१।१।३०	३५०,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
१३	भेल्ही भगवतीस्थानका दक्षिण त्रिभुवननगर जानेवाटो संरक्षण	३३०,१९०।५६	०७।१।१।३०	३००,०००।००	०७।३।२।३।०	०७।३।२।३।१	०७।३।३।२०		
१४	भांडसरदेखि उत्तरपश्चिम सत्रौल फुलपरासीसम्म लखनदेही नियन्त्रण	५५४,५५८।९९	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।२।६	०७।३।२।२।७	०७।३।३।२०		
१५	लखनदेही नियन्त्रण सुखचैना देखि हुलाकी सडक सम्म	५५३,९९५।७९	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
१६	हरकठवा १ मनुष्मारा नदि नियन्त्रण	५५१,६१५।८३	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।३।२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
१७	मनुष्मारा नदि नियन्त्रण सुदामा	५२४,७५०।००	०७।१।१।३०	५००,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
	जम्मा			५,९००,०००।००					
६.	संस्कृती प्रवर्द्धन कार्यक्रम								
१	श्री रामजानकी मन्दिर मर्मत सरक्षण, धनगढा-२, सर्लाही	२२०,५०६।७५		१९४,०००।००	०७।३।२।२।६	०७।३।२।२।७	०७।३।३।२०		
२	ब्रम्हस्थान मन्दिर संरक्षण गोनर्वा- ६, सर्लाही	२२०,२४०।२६		१९४,०००।००	०७।३।२।२।४	०७।३।२।२।५	०७।३।३।२०		
३	विशेश्वरनाथ महादेव मठ मर्मत संभार लौकठ- ६, सर्लाही	२२४,७५१।००		१९४,०००।००	०७।३।२।३।१	०७।३।२।३।२	०७।३।३।२०		
४	गढीमाई मन्दिर स्तरोन्ती, हरिपुर- ९, सर्लाही	११०,०८९।००		९७,०००।००	०७।३।२।३।२	०७।३।३।१	०७।३।३।२०		
५	राधा कृष्ण मन्दिर डुमडुमे लालबन्दी- ५, सर्लाही	३४३,३९१।९९		२९१,०००।००	०७।३।२।२।४	०७।३।२।२।५	०७।३।३।२०		
६	बुद्धशान्ति तपोवन कर्मैया ४ को पूर्वाधार सुधार	५३३,३५०।६९		४८५,०००।००	०७।३।२।२।५	०७।३।२।२।६	०७।३।३।२०		
	जम्मा			१,४५५,०००।००					

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
७	आर्थिक केन्द्र तथा दुई जिल्ला जोड्ने सडक								
१	सिसौट मलघट्टा सेखौना मैहिनाथपुर सडक	८१४,७०३।७०	०७२।१२।२२	७१७,८००।००	०७३।२।३२	०७३।३।३१	०७३।३।२०		
२	मिर्जापुर हरिया टोल नरहरगंज जयहथिऔल गैर सडक	७८९,१९२।७५	०७२।१२।२२	७१७,८००।००	०७३।२।२६	०७३।२।२७	०७३।३।२०		
३	संग्रामपुर सितलपुर खैरवन्दी हर्दी नदी पूर्व देखि मंगलनाथ सडक	८२८,५७१।४९	०७२।१२।२२	७१७,८००।००	०७३।२।२५	०७३।२।२६	०७३।३।२०		
४	हरिपूर्वा मंगलनाथ सडक	७८९,७४१।६९	०७२।१२।२२	७१७,८००।००	०७३।२।२३	०७३।२।२४	०७३।३।२०		
५	लालवन्दी बजारवाट जब्दी जाने अधुरो नाला निर्माण	३३७,२५५।६५	०७२।१२।२२	२९१,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
६	बग्दह ५ देखि गोडैता बजारसम्म जाने वाटो ग्राभेल	३३०,४७६।१४	०७२।१२।२२	२९१,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
७	अगर्वा देखि किसनपुर सम्म सडक मर्मत तथा ग्राभेल	३१८,४८२।४८	०७२।१२।२२	२९१,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०		
८	मलंगवा राजेश भण्डारीको घरदेखि मोहनसाहको घरसम्म सडक ग्राभेल	३३१,३१९।८६	०७२।१२।२२	२९१,०००।००	०७३।२।२५	०७३।२।२६	०७३।३।२०		
९	सलेमपुरको पाकरचौक देखि वौधीमाई हुदै कविलासीसम्मको सडक मर्मत	३३०,४८०।६०	०७२।१२।२२	२९१,०००।००	०७३।२।२५	०७३।२।२६	०७३।३।२०		
१०	गौरीशंकर-४ हरकठवावाट ईश्वरपुर वडा नं.-४ सागरनाथ जोड्ने सडक अन्तर्गत अमुवा खोला र बसनिया खोलामा स्लाब कलभर्ट निर्माण-२ वटा	३३३,५७०।३८	०७२।१२।२२	२९१,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।३१	०७३।३।२०		
११	फुलपरासी वडा नं. ५ देखि वत्रौल २ सम्म मर्मत	३३३,४५२।५६	०७२।१२।२२	२९१,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।३१	०७३।३।२०		
१२	वत्रौल माइस्थान देखि वडा नं. २ पोखरी नजिक देखि सत्रौल सडक ग्राभेल	३३०,८७५।७९	०७२।१२।२२	२९१,०००।००			०७३।३।२०		
१३	सेखौना टोल देखि रामवन हुदै बग्दह सम्मको नहरवाटो ग्राभेल	२२१,१०१।०८	०७२।१२।२२	२०४,६७०।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
१४	भक्तिपुर वडा नं. ४ राइटरखोरवाट गौरीशंकर वडा नं. ३ बसनिया जोड्नेवाटो	२१७,२९१।९४	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
१५	नारायणपुर संग्रामपुर शितलपुरसम्मको साइड रोड मर्मत तथा ग्राभेल	२१६,४५२।६६	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२५	०७३।२।२६	०७३।३।२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञौता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
१६	वासाटोल हरिवन हुदै साविक घुर्कोली १, २, ३ जोडने सडक	२१३,५६५।७८	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
१७	पुर्वपश्चिम राजमार्ग नयारोडको लचका देखि विसनपुर दनुवारी हुदै हरिवनको पुरानेबजारसम्म सडक मर्मत	२१४,७८१।९३	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२४	०७३।२।२५	०७३।३।२०		
१८	पडारया विन्देश्वर कापडका घरदाख नाकल्वा गाविस भवन वडा नं. ६ सम्मको सडक ग्राभेल	२२०,७०३।०९	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
१९	त्रिभुवननगर १ विन्देश्वरको पक्कदेखि दक्षिण तिर वडा नं. २ सम्म सडक मर्मत	२२५,९५२।७४	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०		
२०	किसनपुर वडा नं. ६ सिमाना दाख विता बजार सम्म सडक मर्मत तथा ग्राभेल	२१४,७१८।६९	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
२१	बत्रालको दुल्वादाख सिमरा भगवतीपुर सिमरा जानेवाटो	२२१,६६१।०५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२५	०७३।२।२६	०७३।३।२०		
२२	कर्मैया कोडरीटोल देखि रोहित टोलसम्म ग्राभेल	२२०,१४३।५५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०		
२३	मानपुर वडा नं. ३ देखि ५ सम्म सडक ग्राभेल	२२०,५९९।७७	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
२४	सुन्दरपुर चू. ५ देखि हिरापुर हुदै बरहथवा जोडने बीचको वाटो	२२१,०९३।९७	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२५	हजरिया ३ एकादशी टोलमा नाला निर्माण	२२९,९५७।५३	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२६	धनकौल पश्चिम वडा नं. १ हरकठवाको हनुमान चोकसम्म सडक मर्मत	२२०,५८७।९०	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२७	सेखौना रामएकवालरायको घर देखि ड्रेन सम्म सडक ग्राभेल	२२१,१०४।१३	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०		
२८	हरकठवा २ देखि धनकौल चिनीमिल २ दक्षिण भवानीपुर सम्मको सडक	२२१,४२८।७८	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२९	भांडसर सिमरा सडक धौरदैलीमा कल्भर्ट निर्माण	२२०,१९४।०८	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
३०	राजघाट ३ भुजेलटोल हुदै दक्षिण गाउ जाने सडक	२२०,४०१।०७	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
३१	हिरापुरमा कल्भर्ट निर्माण	२२०,४७६।१३	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञौता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
३२	लौकठ वडा नं. ९ हुदै भवानीपुर वडा नं. ६ जाने सडक	२२०,४०२।००	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
३३	रामनगरवहुअर्वा ७ देखि खैर्वा इनवाटोलसम्मको सडक मर्मत	२२१,०८८।६४	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
३४	छोटौल नारायण भगतको घरदेखि गाविस खैर्वासम्म सडक मर्मत ग्राभेल	२२१,४४५।००	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
३५	सुदामा १ ट्रान्सफर्मर देखि वडा नं. ९ को सिमाना हुदै हुलाकी सडक छतौना सम्मको सडक	२१४,८३९।७५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
३६	छतौना सपही देखि नरहरगंज हुदै हथिऔल वलरा ४ सम्म सडक ग्राभेल	२१६,४५२।६६	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
३७	परवानीपुर वडा नं. ३ देखि ५ सम्म पक्की नाला निर्माण	२२२,२६९।७३	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२४	०७३।२।२५	०७३।३।२०		
३८	श्रीपुरको नयाटोल हुदै लौकठसम्मको सडक	२२०,६७०।६२	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०		
३९	गोडैता देखि सिसौटियासम्मको सडक ग्राभेल	२२१,१०४।१३	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
४०	गोडैता उपस्वास्थ्य चौकी अगाडिको नालामा कल्भर्ट निर्माण	२२०,२५२।४४	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
४१	धनकौल वडा नं. ९ हुदै भवानीपुर ९ सम्मको सडक	२२०,४९२।८०	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
४२	रामनगरवहुअर्वा ९ देखि बागमती तटवन्धसम्म सडक मर्मत	२२०,३७९।९०	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
४३	जिगडवा मेरन साहको गाछीदेखि धनिराम सहदेव प्रावि हरिपुर्वा हुदै वसन्तपुरसम्मको सडक	२१४,४२१।४५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२६	०७३।२।२७	०७३।३।२०		
४४	जिगडवावाइपासदेखि पूर्व हरिपुर्वा दक्षिणवारीबजारसम्म नया सडक निर्माण	२२०,०१५।२५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२६	०७३।२।२७	०७३।३।२०		
४५	नवलपुर चोक देखि हिरापुर जोडने सडक ग्राभेल	२१४,०३८।५३	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२४	०७३।२।२५	०७३।३।२०		
४६	सडक ग्राभेल वडा नं. १ को कलावतीदेखि वडा नं ३ चन्द्रनगर गाविस	२२१,४५९।३८	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
४७	हरिपुर गढीमाई जानेवाटो मर्मत	२१४,३१९।२५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
४८	हरिपुर वडा नं. २ सडक मर्मत	२१४,३२९।२५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
४९	परवानीपुर वडा नं. १ सतभैयावाट पत्थरकोट वाहुनी दोभान जोडनेवाटो	२१६,९०७।८०	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
५०	सानोजगतपुर देखि घुर्कोली जंगलटोल हुदै वडा नं. १, २, ३ को बजारसम्म सडक मर्मत	२१४,६५६।४५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
५१	चक्रघटा वजार देखि गोडयाही हुदै औरही वजार सम्मको सडक ग्राभेल	२२२,७७१।३८	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
५२	सलेमपुर पिडार चौक देखि औरहीसम्म सडक मर्मत तथा ग्राभेल	२२१,९३७।५०	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२५	०७३।२।२६	०७३।३।२०		
५३	मलंगवा शिवसागर चौक देखि दक्षिण वण नं ४ सम्म सडक ग्राभेल	२२२,८०५।१९	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२४	०७३।२।२५	०७३।३।२०		
५४	मुसैली विद्यालय देखि भुर्गी नदी सम्म कृषि सडक	२२०,६९६।८८	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
५५	सक्रौल सिमरा सडक मर्मत	२२०,३८३।७५	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।२५	०७३।२।२६	०७३।३।२०		
५६	स्वुटौना विन्देश्वर साहको खेत वोरिंग देखि भुडकी नदीसम्म सडक ग्राभेल	२२०,३५६।३४	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
५७	मोहनपुर लकरियास्थान देखि सलेमपुर जानेवाटो मर्मत	२२३,९६०।४२	०७२।१२।२२	१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
	जम्मा			१३,९३९,८७०।००					
८	वातावरण मैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रम								
१	स्वच्छ उर्जा कार्यक्रम, भवानीपुरमा अति विपन्न परिवारलाई सोलार जडान	५००,०००।००		२५०,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२	भकारो सुधार कार्यक्रम, भवानीपुर	२९१,३१०।६३		२५०,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
३	चौतारा निर्माण कार्यक्रम, भवानीपुर	२४१,३५३।००		२१०,०००।००	०७३।२।२३	०७३।२।२४	०७३।३।२०		
४	प्यान सहितको चर्पी कार्यक्रम, चन्द्रनगर	९९०,९९५।२०		९००,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
५	भकारो सुधार कार्यक्रम, चन्द्रनगर	३८९,२५८।४९		३५०,०००।००	०७३।२।३०	०७३।२।३१	०७३।३।२०		
६	वृक्षारोपण कार्यक्रम, चन्द्रनगर	३७४,०९।१९३		३४००००।००	०७३।२।२६	०७३।२।२७	०७३।३।२०		
७	बहुउद्देश्य पोखरी निर्माण, कालिन्जोर	४५१,६७६।३७		४००,०००।००	०७२।१।२।२७	०७२।१।२।२८	२०७३।३।२०		
८	भकारो सुधार कार्यक्रम, कालिन्जोर	१,००३,०४९।७६		५००,०००।००	०७२।१।२।२२	०७२।१।२।२३	०७३।३।२०		
९	वृक्षारोपण कार्यक्रम, कालिन्जोर	५५२,५२४।०२		४००,०००।००	०७२।१।२।२७	०७२।१।२।२८	२०७३।३।२०		
१०	तार जाली वितरण कार्यक्रम, कालिन्जोर	१,३४८,१११।६७		३००,०००।००	०७२।१।२।२२	०७२।१।२।२३	०७३।३।२०		
११	प्यान सहितको चर्पी कार्यक्रम, सेखौना	५०३,२४६।४०		३००,०००।००	०७३।१।२०	०७३।१।२१	०७३।३।२०		
१२	बहुउद्देश्य पोखरी निर्माण, सेखौना	८९५,६२०।००		८००,०००।००	०७३।१।१४	०७३।१।१५	०७३।३।२०		
१३	भकारो सुधार कार्यक्रम, सेखौना	२८०,२३४।००		२५०,०००।००	०७३।१।१८	०७३।१।१९	०७३।३।२०		
१४	वृक्षारोपण कार्यक्रम, सेखौना	१३६,०००।००		१०६,०००।००	०७३।२।२७	०७३।२।२८	०७३।३।२०		
१५	शौचालय सामग्री वितरण, बलरा	८६८,५५८।४०		४८०,०००।००	०७२।१।२।२२	०७२।१।२।२३	०७३।३।२०		
१६	हुलाकी राजमार्गको दाया वाया वृक्षारोपण कार्यक्रम, बगदह ,वलरा र छतौना	१५४१३६२।५०		१,२००,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
१७	हुलाकी राजमार्गको दाया वाया वृक्षारोपण कार्यक्रम, वलरा, अचलगढ मिर्जापुर	६०५०८७।५०		४३२,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
१८	बहुउद्देश्य पोखरी संरक्षण, परवानीपुर-४	६००११३।३७		४५०,०००।००	०७२।१।२।२३	०७२।१।२।२४	०७३।३।२०		
१९	बहुउद्देश्य पोखरी संरक्षण, परवानीपुर-५	२५०७१७।३५		१५०,०००।००	०७२।१।२।२४	०७२।१।२।२५	०७३।३।२०		
९	बौद्ध दर्शन प्रवर्द्धन तथा गुम्बा विकास समिति								
१	थार्पालिङ गुम्बा	१०६,६७५।९८	०७२।५।२१	९७,०००।००	०७३।१।२३	०७३।१।२४	०७३।३।२०		
२	नेपाल अहिंसावादी जित्तव यडदिर बौद्ध गुम्बा	११२५४२।९८	०७२।५।२१	९७,०००।००	०७३।२।१७	०७३।२।१८	०७३।३।२०		
३	बौद्ध छ्योर्डिलिङ गुम्बा	१०६४४८।३६	०७२।५।२१	९७,०००।००	०७३।२।१०	०७३।२।११	०७३।३।२०		
	जम्मा			२९१,०००।००					

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञौता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
१०	सडक बोर्ड नेपाल								
१	भांडसर-सिमरा-मधुवनगोठ-बाराउधोरण सडक	१,३२८,३३१।९८	०७२।१२।२१	१,०१३,८१०।७२	०७३।२।२०	०७३।२।२१	०७३।३।२०		
२	सुकनाहा-श्रीनगर सडक मर्मत	१,४०६,२५६।०४	०७२।१२।२१	१,०६९,०४१।०९	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
३	गम्हरीया चमेलीमाई सलेमपुर हे.पो. मोहनपुर सिमाना सम्म सडक मर्मत	१,८७५,४८५।९५	०७२।१२।२१	१,४१५,३७४।२०	०७३।२।२०	०७३।२।२१	०७३।३।२०		
४	औरही ढ चैनपुरा सलेमपुर कविलासी सिमाना सम्म सडक मर्मत	१,२५०,२७४।१२	०७३।१।२२	९४३,५८४।२३	०७३।२।२०	०७३।२।२१	०७३।३।२०		
५	सखुआवा पडरीया नोकैल्वा ६ सम्म सडक मर्मत	७८१,५०३।१५	०७३।१।२२	५९२,२३७।७७	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
	जम्मा			५,०३४,०४८।०१					
११	जि.वि.स. कोष पूजिगत								
१	जिल्ला प्राविधिक कार्यालयको भवन मर्मत संभार	१९५२३।१६	०७२।१।२८	१८६,३६३।४१	०७२।१।१२	०७२।१।१३	०७२।१।३०		
	जम्मा			१८६,३६३।४१					
१२	भो.पू. कार्यक्रम								
१	नारायणखोला गाविसमा भो.पू निर्माण	१२८३३९९।८०	०७२।१।२१	१,२८३,३९९।८०	०७२।१।२१	०७२।१।२२	०७३।३।२०		
२	अधवारा भो.पू. मर्मत तथा एप्रोच रोड	६६४१५।३६	०७२।१।२१	६००,०००।००	०७३।२।३१	०७३।२।३२	०७३।३।२०		
	जम्मा			१,२८३,३९९।८०					

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
१३	सिमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम								
क)	कृषि सम्बन्धी तालिम	९७००००।००		९७०,०००।००					जि.कृ.वि.का.बाट संभौता भए
१	बाराउधोरण गा.वि.स.								
१	वा.नं. १ स्कूल देखि रामबाबु सिंहको घरसम्म आर.सि.सि. ढलान	६७४८४८।४८		५८२,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२	वा.नं. ३, ४ मा आर.सि.सि. ढलान	३३२७९।१५४		२९१,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
३	वा.नं. ७, ८ मा आर.सि.सि. ढलान	३३२७९।१५४		२९१,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
४	प्रा.वि. बेल्लाको कम्पाउण्डवाल निर्माण	३७४३६३।५३		२३५,७००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
	जम्मा रकम			१,३९९,७००।००					
२	बेल्लाजब्दी गा.वि.स.								
१	वा.नं. १ रामछविला साहको घर देखि हरिचन पासवानको घर सम्म नाला निर्माण	३३१४८।१२५		२९१,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२	वा.नं. १,२,३ र ९ मा अधुरो विद्युतीकरण	४२१५६२।५०		३६३,७५०।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
३	वा.नं. ७ र ८ मा विद्युतीकरण	९२७२४३।८०		८१५,७००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
४	कृषि सम्बन्धी तालिम	१०९९०००।००		१,०९९,०००।००					जि.कृ.वि.का.बाट संभौता भए
	जम्मा रकम			२,५६९,४५०।००					
	हथिऔल गा.वि.स.								
१	वा.नं. १ देखि ९ सम्मको विभिन्न सडकमा आर.सि.सि. ढलान	१९७१८०३।६९		१,६९६,५३०।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
	जम्मा रकम			१,६९६,५३०।००					

सि.नं.	योजनाको किसिम र योजना स्थल	अनुमानित लागत	कार्यक्रम स्वीकृत मिति	स्वीकृत रकम	संज्ञीता मिति	काम सुरुहुने मिति	काम सम्पन्न गर्नु पर्ने मिति	जेष्ठ सम्मको प्रगति	कैफियत
१	वा.नं. १ देखि ९ सम्मको विभिन्न सडक ढलान	१,३०८,०१७।५५		१,१४७,५००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
	सिमरा गा.वि.स.			१,१४७,५००।००					
१	वा.नं. १,२,४,५,६, ७,८,९ मा आर.सि.सि. ढलान	१,७६४,२६०।७५		१,५४०,३६०।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
२	वा.नं. ३ महानन्द भाको घरदेखि सलेश स्थान सम्म आर.सि.सि. ढलान	२२४,१२६।३२		१९४,०००।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२०		
३	जुनियर विल्डिंग ईलेक्ट्रीसियन तालिम	२९०,५१५।००		२९०,५१५।००	०७३।२।३२	०७३।३।१	०७३।३।२५		
	जम्मा रकम			२,०२४,८७५।००					